



01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

Lier investeert in het openbaar domein door (her)aanleg van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar:

- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	12.100,00
Investerings		
Ontvangsten	32.362,30	41.417,60
Uitgaven	2.166.056,01	6.256.209,47
Saldo Investerings	-2.133.693,71	-6.214.791,87

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): uitvoering van de nutswerken aan de noordzijde.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Maart 2022: indienen van de omgevingsvergunning
- Einde 2022: uitvoeren van de aanbesteding
- Voorjaar 2023: start van de werken
- Begin - medio 2024: oplevering van de uitgevoerde werken

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	72.190,05	114.041,42
Saldo Investerings	-72.190,05	-114.041,42

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 20/01/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor de proefvlakken.
- De restauratie van de openbare verlichtingsarmaturen werd opgenomen in fase 3 van het project. Hiervoor werd een uitbreiding van de opdracht van het reeds aangestelde architectenbureau goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van deze actie is voorzien na de restauratie van de woningen.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.573,80

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht "archeologische opgravingen Normaalschoolsite" toe.
- 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanpassingen aan het openbaar domein Kluizeplein goed o.w.v. werftoegang voor Normaalschoolsite.
- 24/08/2021: Fase 2 (ondergrondse parkeerkelder en aanleg Willem I-plein, Kweekhof en Kluizehof) van de opgravingen is gestart en nog in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing is afhankelijk van de planning werken door THV Normaalschool:

- Fase 1: realisatie van de inrit naar de ondergrondse parking en riolering t.h.v. het Incubatorplein;

- Fase 3: De onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin;
- Fase 4: De renovatie van gebouw H en de aanleg van het Kloosterhof en de riolering.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	512.154,22	1.194.738,00

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 19/02/2019: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 20/02/2019: Er vond een bewonersvergadering plaats.
- 06/05/2019: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassingen aan het voorontwerp naar aanleiding van de bewonersvergadering goedgekeurd.
- Mei 2020: er werden 2 sonderingen uitgevoerd naar bestaande nutsleidingen.
- Eind 2021: De werken van de nutsmaatschappijen (Fluvius) zijn in uitvoering.

- Begin 2022: De prijsvraag voor het archeologisch onderzoek zal worden opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van de heraanleg start na het bouwverlof van 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	820,00	28.698,80

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er werd een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld voor het afkoppelen van de woningen in de Bosstraat.

- Augustus 2021: nutsmaatschappijen zijn gestart.
- Het voorontwerp werd reeds goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing voorziet:

- Maart 2022: Het opmaken van het bestek/ de meetstaat
- April - mei 2022: de publicatie en aanbesteding
- Juni 2022: De aflevering van de omgevingsvergunning
- Het najaar van 2022: start van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.393,75	39.571,68
Saldo Investerings	-5.393,75	-39.571,68

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.
- Team mobiliteit herbekijkt de heraanleg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Er dient eerst een beslissing genomen te worden over de scope van deze actie vooraleer er kan worden gestart.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	15.770,29

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal mogelijks niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er zal voor de heraanleg een participatietraject opgestart worden in samenspraak met team communicatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning waarschijnlijk niet gehaald zal kunnen worden.

- De start van het participatietraject is voorzien voor tweede helft 2022.
- De opmaak van het ontwerp is voorzien binnen het huidige meerjarenplan.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Antwerpen.
- De fietstunnel werd reeds in 2020 gerealiseerd.
- De fietsbrug is volop in aanbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken zijn in uitvoering.
- De oplevering is voorzien in juli 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	350.000,00

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zou wel gehaald kunnen worden.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zou wel gehaald kunnen worden indien er op korte termijn duidelijkheid komt over het toekomstige traject.

Status**Startdatum**

Einddatum

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen. Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplanning.

Status

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.

- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Dorpstraat.
- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor de renovatie van de topklaag en het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Mechelsestraat.
- 2de kwartaal van 2021: de uitvoering van de heraanleg van het fietspad op de Lintsesteenweg ter hoogte van de uitrit van de Carrefour-site.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek goed.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing goed voor de invoering van een fietszone in het centrum van Lier.
- 22/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing goed voor het vervangen van de wegmarkeringen en het vervangen van de verkeersborden op de Aarschotsesteenweg tussen de Waversesteenweg en de Hoogveldweg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

- Deze actie omvatte reeds verschillende werken in 2020 en 2021.
- De wegmarkering op de Aarschotsesteenweg wordt uitgevoerd in 2022 afhankelijk van wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	32.362,30	0,00
Uitgaven	100.958,56	179.807,26
Saldo Investerings	-68.596,26	-179.807,26

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken werden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.
- 16/04/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 1;
- 08/05/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 2.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema: de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	38.764,77

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Mei 2021: Er werd een archeologienota opgesteld.
- 03/05/2021: De werken voor aanleg van laagspanning, middenspanning, openbare verlichting en uitbreiding van het waterleidingnet werden toegewezen.
- 21/06/2021: de omgevingsvergunning werd opgemaakt en ingediend.
- Eind 2021: Er werd gestart met het actualiseren van het bestek voor de infrastructuurwerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De omgevingsvergunning, voor de ontsluitingsweg, wordt verwacht begin april 2022.
- De aanbesteding is voorzien in maart - april 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	15.963,54	228.209,91

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat.

- 14/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een studiebureau aan.
- In samenspraak met dienst communicatie is een participatietraject opgestart. Het communiceren gebeurde onder meer door de verdeling van buurtboekjes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid, maar zit nog steeds op schema.

De start van de werken is gepland in 2024.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	20.954,63

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 05/10/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbreiding van de programma-eisen voor de heraanleg goed.
- 08/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht "opmaak van het sloopdossier Kozak" toegewezen.
- 18/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de bijstelling van de programma-eisen, om binnen het voorziene budget te blijven, goedgekeurd.
- Het voorontwerp is aangepast en zal worden voorgelegd op een bewonersvergadering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- Maart 2022: de omgevingsvergunning zal worden aangevraagd.
- Kwartaal 3 - 2022: de start van sloopwerken.
- Kwartaal 4 - 2022: de start van de nieuwbouwwerken.
- 2023: De start van de aanleg van het openbaar domein en renovatie van de bestaande rijweg.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	40.916,15	68.547,20

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De procedure voor innames, volgens het goedgekeurde innameplan en aangepaste schattingsverslagen, is gestart.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanpassing van de schattingsverslagen goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Uitvoering van de actie is voorzien in 2023 en 2024.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	11.078,78	173.673,99
Saldo Investerings	-11.078,78	-173.673,99

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar er is een bijkomende opdracht.

- De oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.
- Twee mogelijke scenario's van het voorontwerp werden voorgelegd aan de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van de resultaten van deze bevraging.
- Er is gestart met de opmaak van het voorontwerp dat begin 2022 zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- Einde maart 2022: het finaliseren van het definitief voorontwerp.
- April 2022: Het organiseren van een bewonersvergadering.
- Mei - augustus 2022: De opmaak van een ontwerp en omgevingsvergunningsaanvraag.

- September 2022: Het uitvoeren van de aanbesteding.
- Einde 2022: Start van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	33.939,42	90.016,73

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het is nog onduidelijk of het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sweco maakte op vraag van Stad Lier en Igemo de individuele innameplannen op met het oog op de toekomstige innamegesprekken.
- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte van Sweco goedgekeurd.
- 29/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de venale waarde voor de grondinnames te verhogen en deze zo op gelijke hoogte te brengen met de naburige Kesselsesteenweg.
- De gesprekken zelf staan momenteel on hold o.w.v. de grote onzekerheid in dit project, veroorzaakt door een aantal factoren:

- Tracé Fietsostrade
- Tracé leidingstraat Viersel – Walem (Pidpa)
- Sluiting spoorovergangen Marnixdreef – Bist (Infrabel)
- Ondertussen werd op basis van de uitgevoerde Boom Effecten Analyse (BEA) ter plaatse bekeken met studieburo SBilt en team groen op welke manier een aantal bedreigde waardevolle bomen gespaard kunnen blijven tijdens en na de werken.
- SBilt is gevraagd om de tracés van buffergrachten en fietspaden in dit kader aan te passen in hun ontwerp.
- Het aangepaste ontwerp is nog niet ontvangen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en het verdere verloop is moeilijk in te schatten gezien de onzekerheid rond het dossier fietsostrade.

De planning is o.w.v. bovenstaande onzekere factoren nog erg onduidelijk. Voorlopig staat uitvoering gepland in 2023.

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.790,76	19.480,78
Saldo Investerings	-1.790,76	-19.480,78

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Dit fietspadenproject is in samenspraak met mobiliteit op de shortlist gezet voor indiening van een subsidiedossier in het kader van het Kopenhagenplan.
 - Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.
- Uitsluitend structureel onderhoud wordt uitgesloten van subsidiëring. Specifiek voor de Mechelbaan dient dit nog verder bekeken te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. De planning zal geactualiseerd worden afhankelijk van of deze actie in aanmerking komt voor de relance via het Kopenhagenplan.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	-33.370,74

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- 27/04/2020: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het net ondergronds te brengen i.s.m. de gemeente Ranst.
- 21/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier van aanbestedende dienst Aquafin, met bijhorende raming voor aandeel van Lier, goed. CBS besliste eveneens om de top laag van de Mulderweg vanaf de projectgrens tot aan Hagenbroek-Noord al sneller te herstellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Ranst: de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.278,01	113.020,35

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Verdere timing:

- Maart 2022: Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag.
- Medio 2022: De opmaak van het bestek.
- Najaar 2022: Het uitvoeren van de aanbesteding.
- 2023-2024: De Uitvoering van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.500,00
Investerings		
Uitgaven	9.100,77	252.905,81

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken starten begin 2022.
- De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	21.716,62	911.491,29

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 15/02/2021: De start van de werken.
- Het archeologisch veldonderzoek, met een meerwerk voor het opgraven en waarderen van skeletten, werd afgerond.
- 8/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorlopige oplevering van werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De eindafrekening is in opmaak en dient nog ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	947.348,60	1.067.584,50

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 11/01/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aangepaste voorontwerp voor de heraanleg van de Schollebeekstraat goed.
- 27/07/2021: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend. Het resultaat wordt verwacht in maart 2022.
- Najaar 2021: De start van denutswerken Fortweg en de zijtakken van de Schollebeekstraat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar de start van de werken is afhankelijk van subsidie VMM.

Voorlopige timing:

- Voorjaar 2022: rioleringswerken en fundering van de Schollebeekstraat.
- Aansluitend : nutswerken in de Schollebeekstraat en simultaan de riolerings- en wegeniswerken van de Fortweg en zijtakken van de Schollebeekstraat .

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	86.545,52	138.710,61

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Brill-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Begin 2008 werd een studiebureau aangesteld voor weg- en rioleringswerken 'omgeving Volmolenstraat'. Het voorontwerp in augustus 2010 werd niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- In 2021 werd het studiebureau gevraagd een offertevoorstel op te maken om opnieuw te starten met het ontwerp conform de huidige regelgeving en ontwerpinzichten. Er werd ook bekeken om de heraanleg van de Werf toe te voegen aan de studieopdracht.

- In 2021 werd het participatietraject opgestart. Dit zal lopen tot het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- 10/01/2022: CBS neemt beslissing m.b.t. het offertevoorstel.
- Midden 2022:
 - De oplevering van het voorontwerp.
 - De coördinatie van de nutsmaatschappijen.
- Midden 2023: De start van de werken voor de nutsleidingen met een vooropgestelde werkduur van 6-9 maanden.
- 2024 - 2025: De voorziene uitvoering van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	19.491,65

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 12/04/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de opdracht met de verharding van de parking Renaat Veremansplein goed.
- Mei en juni 2021: werken Sionsvest en Spuivest werden uitgevoerd. Er werden 3 PV's van ingebrekestelling opgesteld naar aanleiding van het niet naleven van de planning en de werfafspraken door de aannemer.
- De werken aan de Bergmannvest, Davidsvest en Begijnenvest werden verschoven naar augustus 2021.
- 19/02/2021: De goedkeuring van de erfgoedpremie van 123.633 euro goedgekeurd voor deze werken.
- 8/11/2021: De voorlopige oplevering van de werken in het college van burgemeester en schepenen.
- 20/12/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt eindafrekening goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en wordt tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

- Begin 2022 dient nog een tweede nabehandeling met pekels uit te worden.
- Tegelijkertijd zullen ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering worden opgenomen.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	41.417,60
Uitgaven	208.309,39	305.247,67
Saldo Investerings	-208.309,39	-263.830,07

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Omschrijving

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- Het voorontwerp kan pas verder uitgewerkt worden na de bespreking op de bewonersvergadering die wordt voorzien in het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na heraanleg van de Ros Beiaardstraat fase 2 (2021) en heraanleg Berlarij (2022-2023).
- De start van de werken is voorzien in 2023.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	6.073,13	31.007,63

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sander de Vosstraat
 - De afwerking was voorzien vanaf oktober 2021.
 - O.w.v. de hoeveelheden grondverzet die niet correct ingeschat waren en een aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd de aannemer gevraagd om een aangepaste raming op te maken.
 - 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aangepaste raming goed.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd:
 - Kan. Davidlaan
 - Ros Beiaardstraat fase 1
 - Senthout
 - Spekkestraat
 - St.-Gummarusstraat
 - Leike

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	36.961,96	329.505,77

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum **Stand van zaken (indicator)**

**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	242,00	242,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 04/05/2020: Naar aanleiding van een verzakking maakte het technisch bureau openbaar domein een voorstel en raming voor de werken op en werd een studiebureau aangesteld.
- 14/09/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 07/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- Juli 2021: De nutsmaatschappijen zijn gestart met de voorbereidende werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken zullen starten in het voorjaar van 2022 na de plaatsing van de bronbemaling.

Status

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	15.515,88	424.521,84

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Omschrijving

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden.

- 01/02/2021: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitvoering en de afrekening van de voorbereidende studies voor Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang.
- De voorontwerpen werden nog niet goedgekeurd om budgettaire redenen.
- De studie en de uitvoering konden slechts opnieuw opgestart en binnen de afgesproken timing gerealiseerd worden indien het budget tijdig werd aangepast.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project niet tijdig zal afgerond zijn.

- De studie en de uitvoering konden slechts opnieuw opgestart en binnen de afgesproken timing gerealiseerd worden indien het budget tijdig werd aangepast.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	37.758,90	50.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 11/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft een studiebureau aangesteld binnen de raamovereenkomst met de provincie Antwerpen voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad.

- Dit fietspadenproject is in samenspraak met mobiliteit op de shortlist gezet voor de indiening van een subsidiedossier via het Kopenhagenplan. Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema voor uitvoering in 2022.

Verdere timing:

- Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt voorzien vanaf einde maart 2022.
- De aanbesteding wordt voorzien vanaf augustus 2022.
- De uitvoering wordt voorzien in 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	79.001,83

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In de Gaslei bevindt zich een gemengde straatriolering.
- In het verleden werd vastgesteld dat er nog een aantal eigenaars hun private afvalwater gedeeltelijk lozen naar de zone waar zich de tuin en vijvers van de Gasfabriek bevinden.
- Het is de plicht van de eigenaars om hun private riolering conform aan te sluiten op de aanwezige straatriolering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken wordt een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 31/05/2021: CBS heeft beslist om in te stappen in het rioleringsproject N10 tussen Sander De Vosstraat en Gangelberg en hierbij aanspraak te maken op de rioleringssubsidie van de VMM voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor de woningen nrs. 310 tem 338 op voorwaarde van goedkeuring budgetaanpassing MJP.
- 27/09/2021: samenwerkingsovereenkomst tussen AWV - Berlaar - Aquafin - Pidpa en Lier is voorgelegd aan de GR.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Omschrijving

Lier zorgt voor extra groen door de aanleg van landschapspark Pallieterland en het planten van 10.000 extra bomen en struiken op het eigen grondgebied, zodat elke burger voldoende toegang krijgt tot groen en ter verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	74.748,08	281.051,04
Saldo Investerings	-74.748,08	-31.051,04

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Het Speelbos Holderdepolder is gerealiseerd in 2020.
- 29/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de gunning van de verschillende deelopdrachten voor aanleg buurtmoestuin en hondenspeelweide goedgekeurd.
- Eind 2021: start grondwerken voor inrichting van een hondenspeelzone en de volkstuinten Pallieterland zijn in uitvoering door Regionaal Landschap Rivierenland.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Voor de vergunningsplichtige werken (paden in halfverharding, dienstgebouw, grachtenstelsel) gaat Regionaal Landschap Rivierenland een prijsvraag uitsturen voor de aanstelling van een studie bureau.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	48.312,80	227.099,69
Saldo Investerings	-48.312,80	22.900,31

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .

- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen", niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen.
 - Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Het herdenkingsbos begraafplaats Kloosterheide
 - Begin 2021 werden voorbereide werken uitgevoerd voor het 'herdenkingsbos' op begraafplaats Kloosterheide.
In het vierde kwartaal van 2021 werd de eerste fase van dit bos en wandelpad gerealiseerd.
In 2022 en 2023 volgen de fases 2 en 3.
- Andere locaties die werden uitgevoerd in 2021:
 - In het kader van het 'Erfgoedbeheerplan Stadsvesten' zijn enkele slechte bomen gekapt en vervangen.
 - De aanplanting van extra bomen op de site Campus Louis Zimmer en een nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete werd gerealiseerd.
 - Aanplantingen aan de Ros Beiaardstraat, begraafplaats Beekstraat, tuin stadsmuseum en de verkaveling bij de Mimosalaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	26.435,28	53.951,35

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.199.771,00	3.195.078,28
Uitgaven	1.748.568,62	1.920.537,00
Saldo Exploitatie	1.451.202,38	1.274.541,28
Investerings		
Ontvangsten	-26.112,57	431.163,93
Uitgaven	3.427.366,74	8.861.209,31
Saldo Investerings	-3.453.479,31	-8.430.045,38
Financiering		
Ontvangsten	173.406,81	483.439,00
Uitgaven	154.504,24	192.682,00
Saldo Financiering	18.902,57	290.757,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.199.771,00	3.195.078,28
Uitgaven	1.748.568,62	1.908.437,00
Saldo Exploitatie	1.451.202,38	1.286.641,28
Investerings		
Ontvangsten	-58.474,87	139.746,33
Uitgaven	1.186.562,65	2.323.948,80
Saldo Investerings	-1.245.037,52	-2.184.202,47
Financiering		
Ontvangsten	173.406,81	483.439,00
Uitgaven	154.504,24	192.682,00
Saldo Financiering	18.902,57	290.757,00