



# 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

## Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

### *Prioritaire Actieplannen*

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

#### **Omschrijving**

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

#### **Geld (status)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.953,48	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.953,48</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	11.456,00	37.800,00
Uitgaven	88.907,50	81.675,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-77.451,50</b>	<b>-43.875,00</b>

#### *Actie*

- 01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies

#### **Omschrijving**

Lier maakt beheersplannen en/of herbestemmingsstudies op voor de Heilige Familiekerk, de Zimmertoren, het Fort, het Hof van Geertruyen, het Vleeshuis, de Grote Markt, de SAMWD en het Heilig Geest gebouw, om ze op een correcte manier te kunnen bewaren. Dit gebeurt waar mogelijk met behulp van erfgoedpremies.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- **Beheersplannen**

- **Hof van Geertruyen**

- 18/1/2023: het beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed

- **Beheer Fort van Lier**

- Kwartaal 1-2023:
  - Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan, waarbij vooral rond de afbakening van de toekomstige acties wordt gewerkt. Het plan van aanpak m.b.t. de gebouwen en het positioneringsrapport worden gefinaliseerd.
  - 2/3/2023: Het afgewerkte masterplan wordt toegelicht aan de stuurgroep.
  - 20/3/2023: CBS beslist het masterplan niet goed te keuren en vraagt een budgettering op te maken voor minimale instandhoudingswerken om het gebruik van het fort op de huidige manier voort te zetten.
- Kwartaal 3-4 2023:
  - Nieuwe toelichtingen CBS (6/11 & 20/11)
  - 20/11/2023: CBS gaat principiële akkoord met de visie en ambities m.b.t. het fort van Lier. Formele bevestiging hiervan zal worden gevraagd in maart (ifv infomoment)
  - 1/12/2023: eerste overleg met de fortverenigingen. Opstart gesprekken met verschillende fortverenigingen worden opgestart in functie van vernieuwing van de contracten
  - Principiële akkoord deelname Inter\_Linieproject (cultureel erfgoedproject)
  - Regionaal Landschap Rivierenland stelt een vervolgtraject voor waarbij ze zowel een actieve rol opnemen bij de bemiddeling tussen stad, Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt inzake de vleermuizen, als een subsidiecheck uitvoeren voor de toekomstplannen en de integrale cofinanciering en opvolging van het voorbereidende "KIEM"-project voor Fort Lier dragen. Op

11/12/2023 stelt het CBS Regionaal Landschap Rivierenland aan om het vervolgtraject te begeleiden en beslist het deel te nemen aan het project "KIEM".

○ **Beheersplan voor beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42**

- Er werd geopteerd om deze legislatuur geen beheersplan op te maken voor het Vleeshuis. Voor dit gebouw bestaat al een uitgebreid restauratiedossier.
- De budgetten zullen
- worden aangewend om een beheersplan op te maken voor de stadswoningen in de Begijnhofstraat 34-42. Dit beheersplan zal een draaiboek voor de toekomstige gebruikers en/of beheerders van deze panden zijn.
- 13/1/2023: Het studiebureau start de opmaak van het beheersplan.
- 7/2/2023: een eerste workshop in het kader van de proeftuin coöperatief wonen wordt georganiseerd.
- 14 en 25/4/2023: bespreking beheersplan met dienst wonen en AOE. Aantal aanpassingen gevraagd.
- 27/6/2023: tweede workshop ikv proeftuin coöperatief wonen
- Op 10 juli beslist het vast Bureau het beheersplan stadswoningen Begijnhofstraat 34-42 ter goedkeuring in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 8/8/2023: workshop proeftuin begijnhofstraat
- 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie
- 14/9/2023: Het beheersplan wordt goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed
- 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie
- 19/9/2023: thematische workshop erfgoedcoöperaties (over het potentieel van wooncoöperaties in erfgoedsites)

○ **Beheersplan begraafplaats Mechelsesteenweg**

- 17/4/2023: CBS keurt aanstelling IGEMO goed voor opmaak beheersplan
- 5/5/2023: opstartvergadering opmaak beheersplan
- 7/9/2023: eerste infosessie vrijwilligers
- Kort nadien heropstart project met nieuwe erfgoedconsulent IGEMO
- 30/10/2023: startvergadering met de interne diensten

- 7/11/2023: tweede infosessie vrijwilligers
- November-december: inventarisatie graftekens door vrijwilligers

- **Herbestemmingsstudies**

- **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**  
Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2021.
- **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**  
Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2022.

**Tijd (status)**



**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De beheersplannen en herbestemmingsonderzoeken, voorzien om te worden uitgevoerd gedurende deze legislatuur, zullen tijdig worden afgerond.

**Status**

3 - Nadert einde

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2025

**Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	11.456,00	37.800,00
Uitgaven	32.844,78	34.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-21.388,78</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>-21.388,78</b>	<b>3.300,00</b>

- 01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan

**Omschrijving**

Lier maakt tegen 2025 in verschillende fases een erfgoedbeleidsplan op zodat de schat aan onroerend erfgoed die Lier bezit met zorg kan bewaard blijven.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Kwartaal 1 – 2023: wegens ziekte van de projectleider IGEMO werd de werkgroep herinventarisatie in het eerste kwartaal niet bijeengeroepen. Een tweede overleg zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2023.
- Kwartaal 2 -2023: De volgende overlegmomenten werkgroep inventarisatie werden vastgelegd. Het eerste overleg zal op 6/7 plaatsvinden, het laatste op 7/9.
- 6/7: eerste bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 28/7: tweede bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 17/8: derde bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 7/9/2023: vierde bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 12/9/2023: finale sessie expertengroep herinventarisatie
- 20/10/2023: finaliseren shortlist bijkomend op te nemen erfgoed door expertengroep

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project enkele keren lange tijd stil.

### **Status**

2 - Halverwege

### **Startdatum**

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2025

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	56.062,72	47.175,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-56.062,72</b>	<b>-47.175,00</b>
	<b>-56.062,72</b>	<b>-47.175,00</b>

- 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning

## Omschrijving

Lier maakt een conditiemeting op van alle gebouwen in eigendom van Stad Lier en OCMW. Op basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgemaakt en uitgerold tegen einde 2020.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het patrimonium is te uitgebreid om met de huidige middelen conditiemetingen en onderhoudsplannen voor het volledige patrimonium van stad en OCMW Lier op te maken tegen de voorziene deadline.

- Het is duidelijk dat het opmaken van de conditiemetingen voor het volledige patrimonium niet op voldoende korte termijn in eigen beheer kan gebeuren. Daarom werd prijs gevraagd aan VEB om voor een aantal types gebouwen een conditiemeting te laten uitvoeren. Arch Teco (via VEB) heeft in het eerste kwartaal de conditiestaatmetingen uitgevoerd van sporthal de komeet en 'Huis De Son' (Huibrechtstraat 33). Er werd per gebouw een inventaris opgesteld met vermelding van de conditie van elk element. Voor beide panden werd er een meerjarenonderhoudsplanning op korte termijn (3jaar) en op lange termijn (20j) opgeleverd.
- Aan de hand van de resultaten van de conditiemetingen voor Huis De Son en Sporthal Komeet, kunnen we beter de werklust/het benodigde budget inschatten en een actieplan opstellen om het volledige patrimonium te screenen.
- De conditiemetingen zijn noodzakelijk om een correcte meerjarenonderhoudsplanning te kunnen opmaken.
- Kwartaal 2 - 2023:

Stelselmatig worden installaties en elementen ingegeven in ultimo die onderhoud vragen. In Kwartaal 2 werden alle AED-toestellen van de stad ingegeven en een PO-model aan gekoppeld. Ook de zonnetenten bij de BKO-gebouwen werden ingegeven (deze vereisen een 2-jaarlijks onderhoud).

- Kwartaal 4-2023:

In het najaar van 2023 werd een timing uitgewerkt om, verspreid over 3 jaar, voor alle stadsgebouwen en woningen een conditiestaatmeting te laten uitvoeren. Hiervoor werd een raming opgemaakt en op basis daarvan werd een budget gevraagd en voorzien in de jaren 2024-2025-2026.

Er werd ook onderzocht op welke manier de gegevens uit de conditiestaatmetingen, met de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, op een vlotte manier kunnen worden overgezet in de software voor facilitair beheer 'Ultimo'. Aangezien de reeds opgemaakte conditiestaatmetingen werden opgemaakt in de software 'O-prognose', en er een koppeling tussen deze twee software-systemen in opmaak is, werd besloten de software 'O-prognose' aan te kopen.

Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.

#### **Tijd (status)**



#### **Tijd (toelichting)**

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

#### **Status**

1 - Gestart

#### **Startdatum**

01-01-2020

#### **Einddatum**

30-12-2026

#### **Jaarrekening 2023**



	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.953,48	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.953,48</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>-8.953,48</b>	<b>-10.000,00</b>

### *Prioritaire Actieplannen*

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

#### **Omschrijving**

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verleiding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

#### **Geld (status)**



#### **Geld (toelichting)**

Het vooropgestelde budget zal onvoldoende zijn om alle vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	123.361,29	137.789,97
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-123.361,29</b>	<b>-137.789,97</b>

#### *Actie*

- 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding

#### **Omschrijving**

Lier voorziet een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van Stad Lier en OCMW. O.b.v. de analyse van de data worden energiebesparende maatregelen getroffen.

#### **Stand van zaken (status)**



#### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Project duurzaam energie besparen:

- In 2022: CBS keurde het actieplan 'voorstel tot vermindering gasverbruik in publieke gebouwen' goed.
  - De focus ligt op acties die op korte termijn realiseerbaar zijn en effect hebben. De lange termijn acties blijven relevant, maar worden verder opgevolgd binnen de context van het meerjarenplan en het project Klimaatplan 2.0.
  - Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het gasverbruik van de publieke gebouwen die de voorbije jaren het grootste verbruik hadden.
  - De voorgestelde ingrepen kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:
    - Inregeling en onderhoud verwarmingsinstallaties;
    - Slimmer en zuiniger verwarmen;
    - Sensibilisering en gedragsaanpassing van de gebruikers;
    - Meten en opvolgen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 is dit maandelijks opgevolgd met de gebouwverantwoordelijken. Het project zal geëvalueerd worden in Q2 2023.
- Het project “vermindering gasverbruik in publieke gebouwen” werd geëvalueerd . Deze evaluatie werd in mei 2023 op het M-team gepresenteerd en er zijn beslissingen genomen over de maatregelen die de komende jaren gaan behouden blijven of herbekeken worden.
- Het Pepperflow project is afgerond.

#### Energieboekhoudsysteem E-lyse:

- In 2022 heeft Fluvius voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken. Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 32 marktkasten, 23 pompstations en 72 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.
- Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsmeters en -aansluitingen, met uitzondering van de OCMW-woningen, in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis). Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse.
- Tijdens het eerste kwartaal van 2023 kregen andere projecten prioriteit. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 werd dit terug opgenomen:
  - Uitgezonderd enkele gebouwen werden alle gegevens en meters gecontroleerd en aangevuld in E-lyse en waar nodig aangevuld met info uit het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).
  - Alle verbruiksgegevens uit het oude energieboekhoudsysteem werden ahv Excel-lijsten gearhiveerd op de N-schijf.
  - Voor enkele ‘specifieke’ gebouwen en installaties (Brandweerkazerne, Den Brill, Dienstencentrum Het Schoppeke, Het Kattekot, Politiekantoor,

Stadskantoor en Sociaal Huis, Spuihuis, WZC Paradijs, pompstations en marktkasten) dienen er nog gegevens/meters gecontroleerd/toegevoegd, of gebouwverantwoordelijken ingelicht/aangespoord, of processen uitgezet te worden. Verwacht wordt dit tegen eind 3de kwartaal 2023 afgewerkt te hebben.

- De gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door. Op termijn zullen op basis van deze gegevens analyses kunnen worden opgemaakt en energiebesparende maatregelen worden getroffen.
- In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2021

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

### **Omschrijving**

Lier voorziet relighting op volgende locaties: atletiekpiste, de stedelijke academies, de sporthallen en het woonzorgcentrum.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is bijgestuurd wegens ontbrekende projectleider en bijgestuurd budget.

- Er is reeds LED verlichting voorzien op volgende locaties:
  - Turnzaal De Jutteneer
  - Atletiekpiste
  - Sporthal Spui
  - Alle armaturen in zaal 3 van het stadsmuseum werden vervangen door LED-armaturen.
- In 2022 is er LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 werd de verlichting op de benedenverdieping van de BKO Koningshooikt vernieuwd door de technisch uitvoerende diensten.
- Op de planning staan onder andere ook locaties WZC, bibliotheek (burelen), BKO Spui, BKO Koningshooikt (overblijvende delen) en beeldacademie.

Kwartaal 02-2023:

- WZC: reeds enkele lampen werden vervangen. Voor de overige lampen, die opgenomen zijn in het VEB-relighting-project, werden offertes opgevraagd. Na aankoop zullen deze in eigen beheer vervangen worden.

Wegens een personeelstekort is dit project tijdelijk on hold gezet.

Tevens werd in kader van de actie 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen, is beslist dat , afhankelijk van de kost van de pv-installaties voor de gebouwen De Komeet en Schapenkot, bijkomend budget uit andere acties mbt energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen', zal worden aangewend (CBS beslissing dd. 8/5/2023).

Naar aanleiding van deze CBS-beslissing, en omwille van het ontbreken van een duidelijk actieplan en projectleider, werd voor de budgetwijziging 2024 voorgesteld om het budget van de actie relighting

te verschuiven naar de actie van de zonnepanelen. In 2024 is er dus geen budget meer beschikbaar op de actie relighting.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen, de geplande werken zullen niet meer binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

### Status

3 - Nadert einde

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	7.211,51	8.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-7.211,51</b>	<b>-8.000,00</b>
	-7.211,51	-8.000,00

- 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse

### Omschrijving

Lier voorziet stookplaatsrenovaties op volgende locaties: de Jutteneer, CC De Mol, de buitenschoolse kinderopvang, het Vleeshuis en het Woonzorgcentrum.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Jutteneer en Vleeshuis zijn reeds in orde.

#### HVAC CC De Mol

- Op 07 februari 2023 werd de vernieuwde HVAC installatie van het CC De Mol opgeleverd. Op 06 maart 2023 werd de eindafrekening van dit werk goedgekeurd op het CBS.

#### STADSMUSEUM

- In kwartaal 1 werd prijs gevraagd voor de vernieuwing van 1 van de 2 ketels van het stadsmuseum, omdat deze ketel onherstelbaar is. De ketels werken in cascade en beide ketels zijn noodzakelijk om het gewenste vermogen in de wintermaanden te behalen.
- kwartaal 2 -2023:
  - Op 27 maart beslist het college het vervangen van de verwarmingsketel in het stadsmuseum toe te wijzen aan Aircotechnix.
  - De nieuwe ketel werd geplaatst begin juni.

#### WZC Paradijs:

- Revisie WKK: De WKK heeft een revisie nodig zodat deze efficiënter zal werken:
  - Kwartaal 1: opvragen offertes
  - Kwartaal 2: op 8 mei 2023 beslist het vast bureau de revisie voor de WKK installatie van het WZC Paradijs door de firma EI-technics goed te keuren.
  - Kwartaal 3: de revisie van de WKK-installatie werd uitgevoerd
- Aanvraag regeltechnische optimalisatie van HVAC installatie. We merken dat het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties niet optimaal zijn afgesteld op elkaar. Dit zorgt ervoor dat de installatie meer energie verbruikt dan noodzakelijk.
  - Kwartaal 1: Een studie aangevraagd bij de VEB, zal ons aangeven waar de optimalisaties mogelijk zijn.
  - Kwartaal 2:
    - op 8 mei 2023 beslist het vast bureau om de offerte voor de regeltechnische optimalisatie van de HVAC installatie van het WZC Paradijs, ingediend door VEB, goed te keuren.
    - op 28 juni 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd. Het verslag volgt in kwartaal 3.
  - Kwartaal 3: Het verslag van de regeltechnische optimalisatie werd overgemaakt. Er wordt onderzocht welke voorgestelde acties kunnen worden gerealiseerd in 2024.

#### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

### Status

3 - Nadert einde

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	62.410,96	63.789,97
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-62.410,96</b>	<b>-63.789,97</b>
	<b>-62.410,96</b>	<b>-63.789,97</b>

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

### Omschrijving

Lier voorziet de installatie van zonnepanelen op de daken van de sporthallen.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dunglehoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark en sporthal 't Spui.
- Volgende voorstellen zijn in kwartaal 1 van 2023 aan het CBS voorgesteld, voor verder onderzoek, en om een beslissing te nemen over het te volgen traject:

- Een voorstel van Zonnewind voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot.
- Voorstellen van Fluvius en VEB voor de plaatsing van zonnepanelen op sporthallen De Jutteneer en De Komeet.
- Nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van energiedeelgroepen (EMD decreet, protocol V3 23/01/2023).
- Op 8 mei heeft het college, in kader van het investeringsplan voor de zonnepanelen, beslist deze legislatuur nog volgende projecten te realiseren:
  - Zonnepanelen plaatsen op sporthal Komeet: Er zullen 280 zonnepanelen (151kWp) worden geïnstalleerd op de grote zaal van de sporthal met een kost van 116.871,10 euro exclusief BTW en netstudie. De elektriciteitskast zal door technisch uitvoerende diensten vernieuwd dienen te worden.
  - Zonnepanelen plaatsen op de 'nieuwste' daken van het Schapenkot. Hiervoor zal een haalbaarheidsstudie worden besteld bij VEB. Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de kost van de installatie bekend. Op dit ogenblik wordt gekeken of deze installatie financieel realiseerbaar is door het aanwenden van de 100 000 euro die extra is voorzien voor energiebesparende maatregelen, zoals beslist bij de budgetbesprekingen najaar 2022, en budget uit een andere actie voor energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen'.
  - Voor een project met burgerparticipatie zal het dak van Sporthal Jutteneer aangeboden worden.
  - Bij VEB zal een studie worden aangevraagd voor een analyse van de kosten-baten met of zonder energiedelen voor de stadsgebouwen.
- Op 8 mei heeft het college beslist de haalbaarheidsstudie m.b.t. "de plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van de sporthal De Komeet" goed te keuren. Het college beslist in kader van het plaatsen van de zonnepanelen op de sporthal De Komeet een budget op naam van Enbro nv uit Harelbeke t.b.v. 116.871,10 euro excl BTW of 141.414,03 euro incl. BTW vast te leggen.
- In juni bracht Zonnewind een bezoek aan de site de Jutteneer om een voorstel op te maken.
- De projectleider voor de PV-projecten op de daken van De Komeet en Schapenkot is sinds juni afwezig. Op 10 oktober 2023 beslist het CBS een externe projectleider aan te stellen voor deze twee projecten zodat deze projecten terug kunnen worden opgevolgd.
- In functie van de te plaatsen PV-installatie op de daken van sporthal De Komeet werd een netstudie opgemaakt door Fluvius. Uit deze netstudie blijkt dat er een netuitbreiding op laagspanning nodig is om een installatie met het goedgekeurde vermogen te kunnen plaatsen. Op 27/11/2023 beslist het CBS om de netuitbreiding op laagspanning, aangeboden door Fluvius, voor een totaalbedrag van 5.996,19 euro excl. BTW ofwel 7.255,39 euro incl. 21% BTW goed te keuren.

Deze BBC-actie past volledig binnen het klimaatactieplan.



### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	53.738,82	66.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-53.738,82</b>	<b>-66.000,00</b>
	<b>-53.738,82</b>	<b>-66.000,00</b>

- 01/03/SAP/02/05 Opmaak actieplan doelstellingen 2030-2050 (Igeme)

### Omschrijving

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Correcte benaming van project = Opmaak van een vastgoedstrategie. Tweede helft 2023 werd

- een projectcoördinator aangesteld
- informatie verzameld dmv gesprekken met betrokkenen en een marktonderzoek

- een projectplan opgemaakt
- de vastgoedinventaris gecontroleerd
- gesprekken opgestart met externe partners die de Stad Lier kunnen ondersteunen bij de opmaak van een vastgoedstrategie.

Parallel blijven alle projecten die al opgestart zijn en impact hebben op het energieverbruik en de instandhouding van het patrimonium doorlopen. Opvolging hiervan gebeurt via desbetreffende acties en de indicatoren van het Klimaatactieplan.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

Eerste helft van 2024 zal gebruikt worden om meer informatie te verzamelen over het patrimonium, de projectstructuur op te zetten en een externe partner te kiezen. De opmaak van de vastgoedstrategie zelf is gepland van midden 2024 tem einde 2025.

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-09-2023

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

### Omschrijving

Lier beheert het Stads- en OCMW Patrimonium, renoveert en restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.

### Geld (status)



### Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Er is momenteel nog voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02. Er zal moeten gekeken worden van welke projecten er budget kan worden verschoven.

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	4.073.495,20	4.073.495,25
Uitgaven	4.803.565,95	6.055.240,38
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-730.070,75</b>	<b>-1.981.745,13</b>

### Actie

- 01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5

### Omschrijving

Lier renoveert het begijnhof in verschillende fases volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

#### FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen

- De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.
- In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW. Er zit vertraging op de actie door personeelwissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer. Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren. De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).
- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het VB verrekeningen van 25.991,4 euro excl. BTW of 31.449,56 euro incl. BTW zonder termijn verlengingen goedgekeurd. Het gevraagde planningsvoorstel dat aantoont dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal gerespecteerd worden, werd niet tijdig aangeleverd. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 20/11/2023 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

#### FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 € excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in functie van de ontvangen offertes en ereloonnota's. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.
- In de tweede helft van het jaar zijn de bouwwerken gestart op 6/10/2023. De werken zijn in uitvoering en hebben een uitvoeringstermijn van 820 kalenderdagen.

#### FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien ifv gebruik en energiebesparing en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd ikv grondverzet tijdens de werken.
- In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn ifv het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.
- De bouwaanvraag tot het restaureren van 12 woningen en opsplitsen van Sint-Margarethastraat 10 in 2 wooneenheden werd op 16/10/2023 ingediend.

## FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.
- Op 1/8/2023 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.453.495,20 euro) van 2023 uit.

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, gewijzigde wetgeving mbt energiehuishouding en verhuur van woningen en onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst, maar er zit vertraging op de actie.

De start van de werken werd per fase verplaatst in de tijd. Er wordt voorzien om niet meer dan twee werven tegelijkertijd in uitvoering te hebben binnen de Begijnhofsite en de heraanleg van het openbaar domein werd verplaatst naar het einde van de werken. Er zal een termijnsverlenging van de meerjarenpremieovereenkomst moeten aangevraagd worden.

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-08-2018

### Einddatum

31-12-2028

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	1.473.495,20	1.473.495,25
Uitgaven	3.128.973,06	4.090.298,38
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.655.477,86</b>	<b>-2.616.803,13</b>
	<b>-1.655.477,86</b>	<b>-2.616.803,13</b>

- 01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken

### Omschrijving

Lier renoveert de Sint-Gummaruskerk in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1 (deel 1 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk en deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk)

- In het eerste kwartaal 2023 werden op 22/3/2023 de werken fase 1 exterieur en interieur definitief opgeleverd.

FASE 2 (restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur (fase 2.1A tem D) en interieur & implementatie technieken (fase 2.2) in het gehele kerkgebouw)

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college beslist om de werken Sint-Gummaruskerk fase 2:
  - deel 2 interieur en technieken toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 11.448.842,84 euro incl. BTW (21%). Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite voor werken in uitvoering en plannen en studies. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de tekorten worden aangevuld;
  - deel 1A exterieur toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv– Altritempi nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 7.900.418,42 euro incl. BTW (21%);

- deel 1B glas in loodramen TNN toe te wijzen aan Atelier Mestdagh bv uit Merelbeke voor een totaalbedrag van of 120.305,38 euro incl. BTW (21%);
  - deel 1C glas in loodramen KK3.1/ KN1/ TN01-TN03 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 213.870,92 euro incl. BTW (21%);
  - deel 1D glas in loodramen Ka1-Ka5 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 109.098,82 euro incl. BTW (21%).
- Op 24/3/2023 vond de voorbereidende opstartvergadering plaats. De werken zullen aanvatten op 24/4/2023 na de erfgoeddag.
  - In het tweede kwartaal 2023 werden de werken aan de Sint-Gummaruskerk aangevat. De werken zijn gestart op 24/4/2023 en zullen 550 werkdagen duren. Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten.
  - Op 20 juni 2023 werd de kijkdoos in het westelijk hoofdportaal geopend voor publiek. Een tentoonstelling geeft uitleg en via een groot raam kunnen de werken in de kerk gevolgd worden.
  - In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het CBS verrekeringen van 18.626,45 euro excl. BTW of 22.538,1 euro incl. BTW goedgekeurd.
  - In de houtstructuur van de toren en kerk werden sterk verhoogde waarden van houtcontaminatie waargenomen. Er is bijkomend onderzoek dmv luchtmetingen (stationaire en persoonsgebonden metingen) nodig. Op basis van deze resultaten kan er een gericht beheersprogramma worden opgemaakt op maat van arbeiders, stadspersoneel en bezoekers. In afwachting hiervan kunnen er geen bezoekers, personeel en/of onderhoudsmedewerkers meer worden toegelaten in de toren, kunnen er geen werken aanvatten in de toren of de zolders van de kerk en bij uitvoeren van metingen is het voorzien van persoonlijke bescherming nodig. Deze onvoorziene verontreiniging heeft een impact op het budget en de publieksontsluiting.
  - Op 20/11/2023 heeft het CBS beslist om de plaatsing van een klantcabine voor levering vermogen kerk en omliggend openbaar domein principieel goed te keuren. Fluvius plaatst de klantcabine (leeg omhulsel) op hun kosten omdat ze hiervoor een stuk grond via een zakelijk recht verkrijgen van de kerkfabriek om hun distributiecabine te plaatsen. De aannemer maakt een verrekening op voor de inrichting- en aansluitingskost van de klantcabine.

#### FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college op 13/3/2023 beslist om het afgewerkt erfgoedpremiedossier van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite exterieur en interieur westzijde, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 21/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.
- In het tweede kwartaal 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 3 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken

verleend. Op 31/5/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.600.000 euro verleend. De uitbetaling van deze premie werd aangevraagd door stad Lier.

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, aanpassingen ifv energiebesparende maatregelen, vaststelling houtcontaminatie en de bijhorende restricties voor personeel en bezoekers en onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten.

#### Tijd (status)



#### Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst.

#### Status

2 - Halverwege

#### Startdatum

25-09-2020

#### Einddatum

31-12-2025

#### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	2.600.000,00	2.600.000,00
Uitgaven	1.510.820,76	1.799.836,06
<b>Saldo Investerings</b>	<b>1.089.179,24</b>	<b>800.163,94</b>
	<b>1.089.179,24</b>	<b>800.163,94</b>

- 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

#### Omschrijving

Lier renoveert het Heilig Geestgebouw in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst



## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

### ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet 8.698.403,87 euro.
- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremedossiers ingediend.

### HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- In 2022 werd het herbestemmingsonderzoek goedgekeurd door het vast bureau en het Agentschap OE.
- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald. Deze fase is dus afgerond.

### FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- In kwartaal 4 – 2022 werd het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Deze fase is dus afgerond.

### FASE 4: restauratie en herbestemming

- In het eerste kwartaal van 2023 werd de onderzoeksfase voor de herbestemming en restauratie tot 'Huis van het Kind' beëindigd met een synthesesdocument dat alle gebundelde informatie bevat over de (voor)onderzoeken en/of studies en hoe de resultaten in verder ontwerp worden meegenomen. Ook het programma van eisen werd op punt gesteld.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Vast bureau op 17/4/2023 het synthesesdocument 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' goedgekeurd. De voorontwerpfase werd aangevat.
- Op 16/10/2023 heeft het Vast bureau het pre-adviesdossier voor 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite, opgemaakt door Karuur architecten bvba, goedgekeurd en ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 14/12/2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een voorwaardelijk gunstig pre-advies verleend.

## Tijd (status)



## Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite.

## Status

2 - Halverwege

## Startdatum

25-09-2020

## Einddatum

31-12-2025

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	163.772,13	165.105,94
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-163.772,13</b>	<b>-165.105,94</b>
	<b>-163.772,13</b>	<b>-165.105,94</b>

## Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	2.023.551,54	2.111.010,52
Uitgaven	4.276.200,63	4.906.093,63
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.252.649,09</b>	<b>-2.795.083,10</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	5.334.458,97	5.255.205,25
Uitgaven	7.640.434,38	9.038.578,88
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.305.975,41</b>	<b>-3.783.373,63</b>
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	332.576,17	332.586,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-332.576,17</b>	<b>-332.586,00</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	2.023.551,54	2.111.010,52
Uitgaven	4.267.247,15	4.896.093,63
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.243.695,61</b>	<b>-2.785.083,10</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	1.249.507,77	1.143.910,00
Uitgaven	2.624.599,64	2.763.873,54
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.375.091,87</b>	<b>-1.619.963,54</b>
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	332.576,17	332.586,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-332.576,17</b>	<b>-332.586,00</b>

